

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area Balikpapan 1 RU V BALIKPAPAN

Bulan : Mar

Maret 2023

No	Hari / tanggal	Tanki		Level Liquid (mm)						Operator	
			Area	Pengukuran			Koreksi			Operator	
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
1	Senin, 6/03/2023	N-1	-	9,261	9,264	3				Kiddle 8	4
2	Senin, 6/03/2023	N-3	an L	532	522	-10		••••••			
3	Senin, 6/03/2023	N-6	bad	1,318	1,316	-2		***************************************	I		
4	Senin, 6/03/2023	V-10	alik	2,068	2,068	0					
5	Senin, 6/03/2023	V-11	- M	1,103	sludge terlalu tebal, tidak tembus.						

NOTE:

- a. V-11 udah 2 bulan bandul diptap tidak tembus bawah, sehingga tidak bisa dipping menggunakan bottom.
 Bila menggunakan metode gantung, tinggi lubang ukur harus sama dengan aktual.
- b. N-3 tidak diresetting, ada indikasi masih ada minyak yg masih menempel di sling sensor.

PT.CS

Poly

Rolly

Balikpapan 1

MA-1

Mustager