

Verifikasi ATG Pekerjaan TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area DHP RU V BALIKPAPAN

													Р	eriode Ke	:	Febuari 2023	
	Hari / tanggal	Tanki	Area	Level Liquid (mm)						Level Air (mm)						Operator	
No				Pengukuran			Koreksi			Pengukuran			Koreksi			Operator	
				ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	ATG	DT	Selisih	Nama	Paraf
1	Selasa, 7-2-2023	T-01A		7071	7025	-46	7035	7025	-10	6807	6762	-45	6772	6762	-10	AD: N.	
2	Selasa, 7-2-2023	T-01B	Δ.	6190	6150	-40	6160	6150	-10	1203	1163	-40	1173	1163	-10		1
3	Senin, 6-2-2023	V-16	⋾	360	359	-1				0	0	0					
4	Senin, 6-2-2023	V-17		696	596	-100				596	596	0					
5	Senin, 6-2-2023	V-17B		1790	1780	-10				?	?	?					

NOTE:

- a. Flang mainhole GWR tangki V-17 dan V-16 tidak fix, posisi flange bisa bergeser menyebabkan level bisa berubah.
- b. T-01A dan T-01B verifikasi level -10mm, ATG lebih tinggi dari aktual.
- c. T-01B menggunakan metode ukur gantung supaya lebih mudah di dipping.





MA-2